



**ТЕКУЩИЙ ГРАФИК**  
**капитального ремонта жилищного фонда**  
**Ивьевского районного унитарного предприятия**  
**жилищно-коммунального хозяйства на 2024 год**

Адрес	Общая площадь квартир жилых домов, м.кв.	Сроки проведения работ		Договорная стоимость объекта, тыс.рублей	Объем фактических затрат за предыдущий период (по переходящим объектам), тыс.рублей	План финансирования 2024 года, тыс. рублей									План ввода общей площади квартир жилых домов на 2024 год, кв.м.	Вид ремонта
		начало месяц, год	окончание месяц, год			всего	в том числе		в том числе							
							кредиторская задолженность на 01.01.2024	стоимость работ по контракту на 2024 год	бюджет		население и арендаторы					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул. Парковой в аг. Липнишки	942	05.2024	09.2024	335,405	13,299	322,106	-	322,106	237,106	-	237,106	85,0	-	85,0	942	капитальный ремонт жилого дома
2. Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул. Парковой в аг. Липнишки	900	05.2024	09.2024	344,917	13,219	331,698	-	331,698	246,698	-	246,698	85,0	-	85,0	900	капитальный ремонт жилого дома
3. Капитальный ремонт жилого дома №9 по ул. 40 лет Победы в аг. Геранёны	935	06.2024	09.2024	422,968	14,911	408,057	-	408,057	324,057	-	324,057	84,0	-	84,0	935	капитальный ремонт жилого дома
4. Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул. Советская в аг. Лаздуны	868	07.2024	10.2024	429,462	15,202	414,26	-	414,26	330,26	-	330,26	84,0	-	84,0	868	капитальный ремонт жилого дома

Адрес	Общая площадь квартир жилых домов, м.кв.	Сроки проведения работ		Договорная стоимость объекта, тыс.рублей	Объем фактических затрат за предыдущий период (по переходящим объектам), тыс.рублей	План финансирования 2024 года, тыс. рублей									План ввода общей площади квартир жилых домов на 2024 год, кв.м.	Вид ремонта
		начало месяц, год	окончание месяц, год			всего	в том числе		в том числе							
							кредиторская задолженность на 01.01.2024	стоимость работ по контракту на 2024 год	бюджет		население и арендаторы					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5. Капитальный ремонт жилого дома №17А по ул. Молодежной в г. Ивье	2 733	03.2024	09.2024	25,0	-	25,0	-	25,0	-	-	-	25,0	-	25,0	-	изготовление ПСД
6. Капитальный ремонт жилого дома №13 по ул. 40 лет Победы в аг. Геранёны	935	03.2024	09.2024	17,0	-	17,0	-	17,0	-	-	-	17,0	-	17,0	-	изготовление ПСД
<b>Итого</b>	<b>7 313</b>			<b>1 574,752</b>	<b>56,631</b>	<b>1 518,121</b>	<b>-</b>	<b>1 518,121</b>	<b>1 138,121</b>	<b>-</b>	<b>1 138,121</b>	<b>380,00</b>	<b>-</b>	<b>380,00</b>	<b>3 645</b>	