

УТВЕРЖДЕНО
решение Ивьевского районного
исполнительного комитета
16.01.2017 № 18

Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда Ивьевского районного унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства на 2017 год

Адрес	Общая площадь квартир жилых домов, м.кв.	Сроки проведения работ		Договорная стоимость объекта, тыс.рублей	Объем фактических затрат за предыдущий период (по переходящим объектам), тыс.рублей	План финансирования 2017 года, тыс.рублей									План ввода общей площади квартир жилых домов на 2017 год, кв.м.	Вид ремонта
		начало месяц, год	окончание месяц, год			всего	в том числе		в том числе							
							кредиторская задолженность на 01.01.2017.	стоимость работ по контракту на 2017 год	бюджет			население и арендаторы				
									всего	кредиторская задолженность на 01.01.2017	стоимость работ по контракту на 2017 год	всего	кредиторская задолженность на 01.01.2017	стоимость работ по контракту на 2017 год		
1. Военный городок № 1 «Грабы», жилые дома 1, 1/3, 1/4	804,3	09.2016	06.2017	573,03	475,7	97,33		97,33	97,33		97,33	-	-	-	490,0	капитальный ремонт кровли, установка дверей, устройство крылец, козырьков, утепление чердачных помещений, замена оконных блоков, наружная отделка фасадов, устройство веранд,

																устройство сантехоборудования, электромонтажные работы, включая ПСД
2. г. Ивье, ул. К.Маркса, дом 65	689	05.2017	08.2017	77,5	13,0	64,5	-	64,5	-	-	-	64,5	-	64,5	762,0	капремонт кровли, оконных блоков, ремонт козырьков с отделкой, отмостки, сантехнические и электромонтажные работы, включая ПСД
3.г. Ивье, ул. 50 лет Октября, дом 7	372	05.2017	09.2017	134,4	8,4	126,0	-	126,0	126,0	-	126,0	-	-	-	372,0	замена отмостки, покрытия кровли, утепление перекрытия, организованный водоотвод кровли, наружная штукатурка стен с отделкой, замена оконных и дверных заполнений, смена
																козырьков и вентшахт, включая ПСД
4.г. Ивье, ул. 1 Мая, 51а	1089	07.2017	11.2017	50,0	-	50,0	-	50,0	-	-	-	50,0	-	50,0	1089,0	капремонт кровли, перекладка вентшахт и парапетов, ремонт крылец, устройство отмостки, включая ПСД

5.аг. Лаздуны, ул. Кирова, 11	617	04. 2017	07. 2017	78,0	-	8,0	-	8,0	8,0	-	8,0	-	-	-	-	капремонт, ПСД
6.аг. Геранены, ул. 40 лет Победы, 4	1517	05. 2017	09. 2017	95,0	-	10,188	-	10,188	10,188	-	10,188	-	-	-	-	капремонт, ПСД
7.г. Ивье, ул. 50 лет Октября, 9	666	05. 2017	09. 2017	82,0	-	8,0	-	8,0	8,0	-	8,0	-	-	-	-	капремонт, ПСД
8. г. Ивье, ул. 50 лет Октября, 3						7,0	7,0					7,0	7,0			
Итого:						371,018	7,0	371,018	249,518		249,518	121,5	7,0	114,5	2713,0	